

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण



योजनागत निर्माण / विकास कार्यो का प्रगति विवरण

तिथि: 31 मार्च, 2017

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण**  
**निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या**

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 मार्च, 2017

जोन 1

**प्राधिकरण कोष के अन्तर्गत**

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि / सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति		
								भौतिक		वित्तीय		भौतिक			वित्तीय	
								% में	₹ लाख में	% में	₹ लाख में	% में	₹ लाख में		% में	₹ लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	मधुवन बापूधाम योजना हेतु एप्रोच रोड का निर्माण कार्य।	मै0 एच0पी0 बिल्डर्स प्रा0 लि0	487 / एफ.सी. / ईई जोन-2 / 13 दिनांक 14.03.2013	1840.54	03.01.13	30.11.13	31.03.15	95.00	1684.27	91.50	95.00	1684.27	91.50	कार्य पूर्ण है। अन्तिम भुगतान शेष है।		
3	मधुवन-बापूधाम योजना के पॉकेट-सी का आन्तरिक विकास कार्य।	मै0 सुनील गर्ग एण्ड कं0	934/FC/EE/10 Dt. 07.05.10	3545.15	15.05.10	14.08.11	31.03.14	93.00	3239.70	91.38	93.00	3239.70	91.38	पॉकेट सी, में अधिकांश कार्य पूर्ण है। अवशेष किसानों से न्यूनतम संघर्ष कर प्राप्त भूमि पर कार्य कराया जा रहा है, परन्तु कुछ भूमि पर अभी भी कोर्ट का स्थगन आदेश एवं किसानों के द्वारा विरोध के कारण कार्य बाधित है।		
4	मधुवन-बापूधाम आवासीय योजना में 198 फ्लैट्स का निर्माण कार्य (ग्रप संख्या-2सी)	मै0 धर्मराज कान्हे0इण्डिया प्रा0लि0	72 / एफसी / ई0ई04 / 2011, दि0 12.07.11	4573.21	01.08.11	31.01.14	31.03.15	18.00	1313.96	28.73	18.00	1313.96	28.73	कार्य अन्तिम किये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।		
5	मधुवन-बापूधाम आवासीय योजना में 198 फ्लैट्स का निर्माण कार्य(ग्रप संख्या-2डी)	मैसर्स बाबा कन्स0प्रा0लि0	67 / एफसी / ई0ई0-4 / 2011, दि0 25.06.11	4890.19	28.06.11	27.12.13	30.06.2017	83.00	4002.33	81.87	85.00	4087.58	83.83	कार्य प्रगति पर है।		
6	मधुवन-बापूधाम आवासीय योजना में 132 फ्लैट्स का निर्माण कार्य (ग्रप संख्या-2बी)	मैसर्स साई कन्स0 एण्ड बिल्डर्स	215 / एफ सी / ई0ई04 / 2011, दि0 20.12.11	5016.45	07.02.12	06.08.14	03.09.16	22.00	1012.58	20.18	22.00	1012.58	20.18	उपाध्यक्ष महोदय के आदेशों के क्रम में कार्य बन्द है।		
7	मधुवन-बापूधाम योजना में निर्माणधीन 660 बहुमंजिले भस्नों का निर्माण। गुप हाउसिंग-04	मै0 मनीषा प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0	56 / एफ सी / ई0ई04 / 2011, दि0 13.06.11	18471.17	15.06.11	14.12.13	31.03.2017	93.00	16827.18	91.00	93.00	16977.45	91.91	कार्य प्रगति पर है। आंशिक भाग पर मा0 सर्वोच्च न्या0 में वाद लम्बित है।		

8	मधुबन-बापूधाम योजना में निर्माणधीन 660 बहुमंजिले भवनों का निर्माण। ग्रुप हाउसिंग-03	मै0 कसाना बिल्डर्स प्रा0 लि0	57/एफ सी/ई0ई04/2011, दि0 13.06.11	18492.43	15.06.11	14.12.13	31.8.15 31.03.16	97.00	17908.63	96.84	97.00	17908.63	96.84	सैम्पल फ्लैट तैयार कर दिये गये है। अन्तिम देय की प्रक्रिया में है। क्षतिग्रस्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु पत्र ठेकेदार को प्रेषित किया गया है।
9	मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के जी0एच0-3 के अन्तर्गत भवनों का अवशेष निर्माण कार्य।	मै0 एस0एस0 कन्स0	100/एफ0सी0/ईई -म0बा0यो0/15 दिनांक 07.08.15	5802.49	02.09.15	31.08.16	31.01.17	30.00	1951.44	33.63	34.00	2795.85	48.18	कार्य प्रगति पर है।
10	मधुबन बापूधाम योजना के वैकल्पिक पहुंच मार्ग (रजवाहा मार्ग) पर चैनेज 950 से चैनेज 2350 तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य। (पार्ट-ए)	मै0 आदिबानाज कान्ट्रेक्टर	375/एफ0सी0/ईई -परियोजना/16 दिनांक 01.03.16	120.06	03.03.16	02.07.16	-	82.00	97.10	80.88	82.00	97.10	80.88	कार्य पूर्ण है।
11	मधुबन बापूधाम योजना के वैकल्पिक पहुंच मार्ग (रजवाहा मार्ग) पर चैनेज 2350 से चैनेज 3666 तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य। (पार्ट-बी)	मै0 श्री जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0	381/एफ0सी0/ईई -परियोजना/16 दिनांक 15.03.16	113.18	18.03.16	17.07.16	30.10.16 31.01.17	-	-	-	-	-	-	नाले के संरक्षण में आ रहे किसानों के खेत एवं स्थानीय व्यक्तियों द्वारा नाले का निर्माण कार्य रूकवा दिया जाता है जिससे कार्य में बाधा आयी है। नाले के निर्माण कार्य कराने के प्रयास किये जा रहे है जिसके उपरान्त कार्य कराया जायेगा।
12	मधुबन बापूधाम योजना हेतु एप्रोच रोड का निर्माण कार्य।	मै0 एच0 पी0 प्रा0 लि0	487/एफ सी/ ई.ई.-2/13 दिनांक 14.03.13	1840.54	03.01.13	30.11.13	31.03.15	48	731.86	39.76	55	731.86	39.76	कार्य प्रगति पर है।
	कुल योग			64705.41					48769.05			49848.98		

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण**  
**निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या**

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 मार्च, 2017

जोन-2

**योजनागत**

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	रु० लाख में	% में	% में	रु० लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मोदीनगर क्षेत्र में बेगमाबाद बुढाना संजयपुरी में 288 इ०डब्लू०एस० भवनो का निर्माण कार्य।	मैसर्स ए०के० कन्स०	1003/एफ०सी०/ईई-2/ 15 दि० 14.01.15	1256.86	19.01.15	18.07.16	30-12-2016	85%	1044.47	83%	94%	1134.30	90.00%	कार्य प्रगति पर।
2	मोदीनगर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बेगमाबाद बुढाना संजयपुरी में (जी+3) चार मंजिले 288 ई.डबलू.एस. भवनों का विकास कार्य।	मैसर्स ए०के० कन्स०	73/एफ.सी./ई.ई. जोन-2/15 दि० 22.07.15	97.47	03.08.15	02.02.16	31.10.16	40%	20.64	21%	52%	20.64	21.00%	कार्य प्रगति पर।
3	मोदीनगर क्षेत्र में बेगमाबाद बुढाना संजयपुरी में 32 इ०डब्लू०एस० भवनो का निर्माण कार्य।	मैसर्स ए०के० कन्स०	32/एफ.सी./ई.ई. जोन-2/16 दि० 11.08.16	130.75	12.08.16	11.08.17	-	50%	53.20	41%	60%	53.20	41%	कार्य प्रगति पर।
कुल योग				1485.08								73.84		

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

## योजनागत निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम: जोन-3

क्र.सं	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									%में	रु० लाख में		%में	%में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	राजनगर डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, गाजियाबाद के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	मै० प्रशान्त बिल्डर्स	47/एफ०सी०/ई०ई०-8/15 दिनांक 04.06.2015	1421.23	08.06.15	07.03.16	31.05.17	90	1207.03	87.54	90	1309.44	92.13	कार्य प्रगति पर है।
2	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना के डी-ब्लॉक में ग्राम सदरपुर के पास स्थित प्राधिकरण की भूमि एवं सी-ब्लॉक में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी०एस०-3/1 की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	मै० आर०पी०एस० इन्फ्राटेक	69/एफ०सी०/ई०ई०-3/16 दिनांक 30.05.2016	11.08	02.05.16	01.07.16		50	5.11	46.1	60	5.11	46.12	स्थल पर भूमि विवाद है। तहसील के द्वारा ग्रामीणों की मॉग पर नापें कराई जानी है। ग्रामीणों द्वारा स्थानीय न्यायालय में केस भी दाखिल कर दिया गया है।
3	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना में सड़कों की साफ-सफाई तथा उत्पन्न कूड़े के निस्तारण का कार्य।	मै० संजय शर्मा	-	11.10	16.12.16	15.12.17	-	-	-	-	25	-	-	कार्य प्रगति पर है।
			कुल योग	1443.41								1314.55		

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण**  
**निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या**

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम:- 4

अ) योजनागत

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अस्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									रु लाख में	% में		रु लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं इससे पूर्व के कार्य।</b>														
1	प्रताप विहार सैक्टर-11 के ब्लॉक-एच में 348 ई0डब्ल्यू0एस0 बहुमंजिले भवनों का निर्माण कार्य।	मै0 नरेश अग्रवाल कन्स0 प्रा0लि0	402/F.C./E.E.-4/08 Dt. 22.10.08	1001.63	01.11.08	31.12.11	31.03.14	98	958.86	95.73	98	958.86	95.73	अवशेष कार्य अन्य अनुबन्ध के अन्तर्गत कराये जा रहे हैं।
<b>वित्तीय वर्ष 2010-11</b>														
<b>वित्तीय वर्ष 2011-12</b>														
<b>वित्तीय वर्ष 2012-13</b>														
2	प्रताप विहार सैक्टर-11 के ब्लॉक-एच के अन्तर्गत निर्मित 348 बहुमंजिले ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों में फायर फाईटिंग सिस्टम लगाने का कार्य।	मै0 जे0के0 डिफेन्स फायर इंजी0 सर्विसेज कन्स0 प्रा0लि0	328/F.C./E.E.-6/12 Dt. 13.04.12	38.19	23.04.12	22.07.12	15.02.14	45	0.00	-	45	0.00	-	सिविल कार्य पूर्ण न होने के समयन्तर्गत पूर्ण नहीं किया जा सका। सिविल कार्य अन्य अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रगति में है।
<b>वित्तीय वर्ष 2013-14</b>														
3	प्रताप विहार योजना के सै0-11 के एच ब्लॉक 348 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का अवशेष कार्य।	मै0 नरेश अग्रवाल कन्स0 प्रा0लि0	540/F.C./E.E.-4/12 Dt. 29.04.13	253.52	20.03.13	19.07.13	30.04.16	80	151.39	59.72	82	151.39	59.72	तकनीकी जांच प्रक्रिया में है।
<b>वित्तीय वर्ष 2014-15</b>														
4	प्रताप विहार अवासीय योजना के ब्लॉक एच, सैक्टर- 11 में निर्माणधीन 348 ई0डब्ल्यू0एस0 बहुमंजिले भवनों में 6 नग लिफ्ट की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	मै0 ओटिस एलीवेटर कं0 (इण्डिया) लि0	821/F.C./E.E.-4/14 Dt. 16-04-14	107.48	01.02.14	06.06.14		55	20.00	18.61	55	47.32	44.03	सिविल कार्य प्रगति में है।
5	नेहरुनगर स्थित चन्द्रशिला अपार्टमेंट योजना के अन्तर्गत 120 बहुमंजिले भवनों का निर्माण कार्य।	मै0 एम0जी0आई0 बिल्डवैल प्रा0लि0	998/F.C./E.E.-4/15 Dt. 08-01-15	2791.96	7.01.15	06.01.17	10.04.17	38	872.80	31.26	40	972.06	34.82	कार्य प्रगति में है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									₹ लाख में	% में		₹ लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>मधुबन बापूधाम योजना</b>														
6	मधुबन-बापूधाम योजना के दुर्बल आय वर्ग के भवनों में विद्युत कनेक्शन हेतु बस-बार बाक्स लगाने का कार्य।	मै0 पुण्डरीकाक्ष डवलपलर्स प्रा0 लि0	625/एफ0सी0/ई0ई-जोन-3/2013 दिनांक 23.05.2013	39.69	12.07.13	31.12.13		90.00	33.58	84.61	90.00	33.58	84.61	अद्यतन कार्यवाही हेतु पत्रावली विद्युत अनुभाग को अग्रसारित की गयी है।
7	मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के जोन-6 में 2 नलकूपों पर पम्प हाऊस का निर्माण एवं राईजिंग मेन बिछाने का कार्य।	मै0 बी0एन0 गुप्ता एण्ड कं0	879/FC/WS/10 Dt. 23.03.10	68.73	01.04.10	31-12-10	30-11-11	95.00	64.71	94.15	95.00	64.71	94.15	टयूबवेल उपयोग में नहीं है।
8	मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के जोन-6 में चार नलकूपों पर पम्प हाऊस का निर्माण एवं राईजिंग मेन बिछाने का कार्य।	मै0 श्री बालाजी इन्फ्रा0	919/FC/WS/10 Dt. 21.04.10	68.76	21.04.10	20.01.11	28.2.12	98.00	65.74	95.61	98.00	65.74	95.61	टयूबवेल उपयोग में नहीं है।
9	मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में वाटर वर्क्स हेतु स्टाफ क्वार्टर्स तथा बाऊन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	मै0 दि विजन हाऊस	953/FC/WS/10 Dt. 31.05.10	142.92	18.08.10	17.05.11	17.10.11	90.00	123.35	86.31	90.00	123.35	86.31	भवन निर्माण का कार्य पूर्ण है। आन्तरिक भुगतान शेष है।
10	मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के जोन-4 व 5 में चार नलकूपों एवं पम्प हाऊस का निर्माण कार्य।	मै0 के0वी0 कन्स0 कं0	972/FC/WS/10 Dt. 11.06.10	158.92	11.06.10	10.03.11	10/12/2011	90.00	142.83	89.88	90.00	142.83	89.88	दो टयूबवेल उपयोग में है।
11	मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के जोन-4 व 5 में चार नलकूपों पर पम्प हाऊस का निर्माण एवं राईजिंग मेन बिछाने का कार्य।	मै0 सुनील कुमार एण्ड कं0	916/FC/WS/10 Dt. 17.04.10	160.74	20.04.10	19-01-11	09.12.11	92.00	144.36	89.81	92.00	144.36	89.81	दो टयूबवेल उपयोग में है।
12	मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के जोन-1 व 7 में चार नलकूपों पर पम्प हाऊस का निर्माण एवं राईजिंग मेन बिछाने का कार्य।	मै0 मायाशील कन्स0	834/FC/WS/09 Dt. 11.02.10	166.31	15.02.10	14-11-10	31.08.11	75.00	122.60	73.72	75.00	122.60	73.72	तीन टयूबवेल उपयोग में है।
13	मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के जोन-1 व 3 में चार नलकूपों पर पम्प हाऊस का निर्माण एवं राईजिंग मेन बिछाने का कार्य।	मै0 तथागत कन्स0 कं0	897/FC/WS/10 Dt. 31.03.10	177.79	12.04.10	10.1.11	11.1.12	70.00	119.71	67.33	70.00	119.71	67.33	कार्य पूर्ण है। अन्तिम भुगतान शेष है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									₹ लाख में	% में		₹ लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के जोन-2 व 3 में चार नलकूपों पर पम्प हाऊस का निर्माण एवं राईजिंग मेन बिछाने का कार्य।	मै0 सुल्तानपुर बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स	864/FC/WS/10 Dt. 18.03.10	177.79	25.03.10	25.11.10		90.00	155.19	87.29	90.00	155.19	87.29	दो टयूबवेल उपयोग में है।
15	मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के जोन-2 व 7 में चार नलकूपों पर पम्प हाऊस का निर्माण एवं राईजिंग मेन बिछाने का कार्य।	मै0 सुल्तानपुर बिल्डर्स एण्ड सप्लायर प्रा0 लि0	885/FC/WS/10 Dt. 26.03.10	216.80	01.04.10	31-12-10	31-03-12	75.00	148.79	68.63	75.00	148.79	68.63	दो टयूबवेल उपयोग में है।
16	मधुबन- बापूधाम आवासीय योजना के अर्न्तगत सैक्टर-1 का विकास कार्य। (पैकेज-1 पार्ट-जी)	मै0 कान्ती प्रसाद मित्तल	855/एफ0सी0/ई0ई0-1 /10 दिनांक 12.03.10	614.00	18.03.10	17.03.11	30.5.15	95.00	514.71	83.83	95.00	514.71	83.83	कार्य पूर्ण है अन्तिम भुगतान शेष है
17	मधुबन- बापूधाम आवासीय योजना के अर्न्तगत सैक्टर-1 का विकास कार्य। (पैकेज-1 पार्ट-ए)	मै0 राजकुमार त्यागी	979/एफ0सी0/ई0ई0-1 /10 दिनांक 14.06.10	1195.00	21.6.10	20.6.11	30.7.15	87.00	881.93	73.80	87.00	881.93	73.80	फिनिसिंग कार्य प्रगति पर है।
18	मधुबन- बापूधाम आवासीय योजना के अर्न्तगत सैक्टर-1 का विकास कार्य। (पैकेज-1 पार्ट-ई)	मै0 कोनार्क एसोसियेटेड	935/एफ0सी0/ई0ई0-1 /10 दिनांक 12.05.10	1283.00	15.5.10	14.5.11	28.2.14	90.00	1010.24	78.74	90.00	1010.24	78.74	कार्य लगभग पूर्ण है मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।
19	मधुबन- बापूधाम आवासीय योजना के अर्न्तगत सैक्टर-1 का विकास कार्य। (पैकेज-1 पार्ट-एफ)	मै0 निशान्त बिल्डर्स	927/एफ0सी0/ई0ई0-1 /10 दिनांक 03.05.10	1309.00	15.5.10	11.5.11	30.6.15	92.00	1257.23	96.05	92.00	1257.23	96.05	क्षतिग्रस्त सड़को की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। कार्य को पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया जा चुका है।
20	मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में 4 मंजिले दुर्बल आय वर्ग में 432 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य।	मै0 धर्मराज इन्ड0 कान्द्रे0 (ई) प्रा0लि	733/एफसी/ई0ई04 /2009 दिनांक 31.07.2009	1405.32	15-03-2012	14-12-2012	30.08.2016	80.00	1204.20	85.69	93.00	1204.20	85.69	कब्जे की कार्यवाही प्रगति में है।
21	मधुबन- बापूधाम आवासीय योजना में 368 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य।	मै0 धर्मराज इन्ड0 कान्द्रे0 (ई) प्रा0लि	731/एफ0सी0/ई0ई0-4 /09 दिनांक 31.07.09	1231.65	15.02.12	14.12.12	30.08.2016	97.00	1181.45	95.92	97.00	1181.45	95.92	कब्जे देने की कार्यवाही प्रगति में है।
22	मधुबन- बापूधाम आवासीय योजना के अर्न्तगत सैक्टर-1 का विकास कार्य। (पैकेज-1 पार्ट-एच)	मै0 सुनील गर्ग एण्ड कं0	975/एफ0सी0/ई0ई0-1 /10 दिनांक 11.06.10	1600.00	17.6.10	16.6.11	31.12.2016	58.00	897.31	56.08	81.10	1274.94	79.68	उपलब्ध भूमि पर कार्य प्रगति पर है।



क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									₹ लाख में	% में		₹ लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	मधुवन-बापूधाम योजना के अन्तर्गत 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य।	मै0 साई कन्स0 एण्ड बिल्डर्स	788/एफ0सी0/ई0ई0-1/09 दिनांक 15.12.2009	2275.06	23.12.09	22.12.10	31.12.2015	68.00	1551.52	68.20	70.00	1551.52	68.20	कार्य प्रगति पर है।
24	मधुवन-बापूधाम आवासीय योजना पेयजल वितरण प्रणाली हेतु जी0आर0पी0 पाईप आपूर्ति एवं बिछाने, सी0डब्ल्यू0आर0 निर्माण आदि का कार्य।	मै0 विमोर वैभव इन्फ्रा0 प्रा0 लि0	805/FC/EE-1/09 Date 29-12-09	2811.82	15.01.10	14.07.11	31.12.2016	76.00	2093.34	74.45	82.00	2093.34	74.45	पाकिट सी, एफ. की पानी लाईन के टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।
25	मधुवन-बापूधाम योजना के अन्तर्गत 45 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य।	मै0 एस0एस0 कन्स0कं0	815/एफ0सी0/ई0ई0-1/10 दिनांक 23.01.10	3837.13	23.2.10	22.10.10	-	42.00	1542.89	40.21	42.00	1542.89	40.21	ठेकेदार के बिल का अन्तिम यथा स्थिति या समयवृद्धि पर निर्णय प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली अग्रसारित की गयी है एवं सड़क पर कार्य ठीक कराने हेतु दिनांक 23.8.16 को पुनः पत्र भेजा गया है।
26	मधुवन- बापूधाम आवासीय योजना के अन्तर्गत सैक्टर-4 का विकास कार्य।	मै0 बुद्धिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0	954/एफ0सी0/ई0ई0-1/10 दिनांक 31.05.10	4447.00	06.06.10	5.12.11	31.12.2016	75.00	3304.48	74.31	78.00	3304.48	74.31	वर्तमान में उपलब्ध भूमि पर विकास कार्य प्रगति पर है।
27	मधुवन-बापूधाम आवासीय योजना में 45.00 मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य। (पैकेज-6, भाग-बी)	मै0 गुप्ता एसोशिएट्स	842/एफ0सी0/ई0ई0-1/10 दिनांक 03.03.10	4520.18	12.03.10	11.12.10	30.06.2017	22.00	823.56	18.22	22.00	823.56	18.22	ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
28	मधुवन-बापूधाम आवासीय योजना में 56 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य। अनुरक्षण कार्य	मै0 विमोर वैभव इन्फ्रा0 प्रा0 लि0	795/FC/AWS/09 Dt. 15.12.09	6830.32	21.12.09	20.03.11	31.12.2016	86.00	5766.47	84.42	88.00	5991.02	87.71	मिसिंग सीवर लाइन को जोड़ा जा चुका है सीवर लाईन टेस्टिंग की प्रक्रिया में है।
29	मधुवन-बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट-बी एवं डी का विकास कार्य।	मै0 विमोर वैभव इन्फ्रा0 प्रा0 लि0	994/एफ0सी0/ई0ई0-जोन-1/2010 दिनांक 22.06.2010	8534.53	1.07.10	30.10.13	31.12.2016	58.00	4796.72	56.20	58.00	4369.60	51.20	उपलब्ध भूमि पाकिट-बी में विकास कार्य प्रगति में है।
30	मधुवन बापूधाम योजना में 256 ई0डब्ल्यू0एस0, चार मंजिले भवनों का निर्माण कार्य।	मै0 ए0के0 कन्स0	353/एफ0सी0/ई0ई0-परियोजना/16 दिनांक 22.02.16	1005.01	24.02.16	23.08.17	-	14.00	0.00	0.00	20.00	138.49	13.78	कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्त की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्त की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									रु लाख में	% में		रु लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	मधुबन बापूघाम आवासीय योजना के पाकेट-ई में 30 मी0 चौड़ी सडक पर 96 मिनी एम0आई0जी0 भवनों के निकट समाजवादी आवासीय योजना के अन्तर्गत 392 बहुमजिले भवनों का निर्माण कार्य।	मै0 मनीषा प्रोजेक्टस प्रा0 लि0	140/एफ0सी0/ईई-परियो जना/16 दिनांक 05.08.16	4261.39	05.08.16	04.02.19	—	6.00	400.00	9.39	8.00	277.45	6.51	कार्य प्रगति पर है।
32	मधुबन बापूघाम आवासीय योजना के पाकेट-ई एवं एफ में सफाई का कार्य एक वर्ष हेतु।	मै0 शिवम बिल्डर्स प्रा0 लि0	96/एफ0सी0/ईई-परियो जना/16 दिनांक 24.06.16	20.16	25.04.16	24.04.17	—	50.00	5.41	26.84	70.00	5.41	26.84	कार्य प्रगति पर है।
33	मधुबन बापूघाम आवासीय योजना के पाकेट-ई में स्थित कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु एक वर्ष के लिए सुरक्षा गार्ड एवं गन मैन की तैनाती का कार्य।	मै0 लैपर्ड गार्ड सिक्वोरटी सर्विसेज प्रा0 लि0	324/एफ0सी0/ईई-परियो जना/16	2.78	15.10.15	14.10.16	—	100.00	1.52	54.68	100.00	1.52	54.68	कार्य पूर्ण अन्तिम भुगतान किया जाना है।
34	मधुबन बापूघाम आवासीय योजना के पाकेट-बी में स्थित पांच पार्कों का निर्माण कार्य।	मै0 कृष्णपाल कन्स0 प्रा0 लि0		62.56	01.01.17	30.04.17	—							अनुबन्ध की प्रक्रिया में।
35	मधुबन बापूघाम आवासीय योजना के पाकेट-ई एवं एफ में स्थित सामुदायिक केन्द्रों में टीन शेड का कार्य।	मै0 एम0एस0 बिल्डर्स प्रा0 लि0	141/एफ0सी0/म0बापू0/15	7.96	16.09.15	15.11.15	—	50.00	3.27	41.08	100.00	7.96	100.00	कार्य पूर्ण अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।
	कुल योग			52825.10								30682.43		

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण**  
**निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या**

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम: - 5

अ) योजनागत

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/टेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की घनांक (रु0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्त की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्त की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	रु0 लाख में		% में	% में	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<b>कुल योग</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या**

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 मार्च, 2017

**अभियन्त्रण खण्ड जोन-6  
योजनागत**

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/टेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की घनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	रु० लाख में		% में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वित्तीय वर्ष 2011-2012														
वित्तीय वर्ष 2012-2013														
वित्तीय वर्ष 2013-2014														
1	इन्दिरापुरम योजना के न्याय खण्ड में 80 मिनी एमआईजी0 भवनों का निर्माण कार्य	मै0 ए0के0 कन्स0	743/FC/EE Zone-6/13 16.01.13	609.39	10-02-14	9.8.15	09.02.16 31.12.16	80	449.32	73	80	449.32	73	कार्य प्रगति पर स्थल परिवर्तन के कारण कार्य में विलम्ब हुआ।
वित्तीय वर्ष 2014-2015														
वित्तीय वर्ष 2015-2016														
1	इन्दिरापुरम योजना के न्याय खण्ड प्रथम में बहुमंजिले भवनों का निर्माण	मै0 एन0के0जी0 इन्फ्रा0लि0	1014/FC/EE-zone 6/15 Dt. 24.01.15	10630.31	1.2.2015	01.07.17	-	1000	10	1000	10	1000	10	भवनों की एन.ओ.सी. की प्रक्रिया में 10 करोड मोबलाइजेशन एडवांस
2	कौशाम्बी योजना के गंगोत्री टावर के विकास कार्य	मै0 अंशु कन्स0	106/F.C./EE Zone-6/15 18.08.15	55.97	1.8.2015	31-01-16	30.04.16	100	16.66	30	100	16.66	30	कार्य पूर्ण अन्तिम भुगतान शेष
3	कौशाम्बी योजना में गंगोत्री टावर में 78 भवनों की मरम्मत का कार्य	मै0 ए0के0 कन्स0	103/ F.C./EE Zone-6/15 17.08.15	127.1	1.9.2015	31.05.16	31.12.16 31.01.17	95	98.91	89	95	98.91	89	कार्य पूर्ण
4	अर्थला में नालों की आर0सी0सी0 बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	मै0 मनोज कुमार कन्स0	223/ F.C./EE Zone-6/15 30.10.15	60.56	10.11.2015	08.06.16		95	43.2	71	95	43.2	71	कार्य पूर्ण अन्तिम भुगतान शेष
5	इन्दिरापुरम में शोधित जल के निस्तारण हेतु नाले का निर्माण कार्य	मै0 मायाशील कन्स0	153/ F.C./EE Zone-6/15 16.01.15	242.47	1.10.2015	31.03.16		85	174.04	71	85	174.04	71	कार्य पूर्ण अन्तिम भुगतान शेष
6	इन्दिरापुरम योजना में शक्ति खण्ड-2 में कैम्ब्रिज स्कूल के पास नियोजित भूखण्डों का निर्माण कार्य	मै0 संजय शर्मा	383/ F.C./EE Zone-6/16 15.03.16	14.56	18.03.16	17.06.16	16.08.16	60	4.18	30	80	4.18	30	कार्य प्रगति पर

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि / सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	रु0 लाख में	% में	% में	रु0 लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	इन्दिरापुरम योजना सड़क संख्या-12 पर रोड मार्किंग ग्लोस्टड आदि का कार्य	मै0 अराधना कॉन्ट्रैक्टर	365/ F.C./EE Zone-6/16 24.02.16	13.68	26.02.16	25.04.16		85	5.08	37	85	5.08	37	कार्य पूर्ण अन्तिम विचलन तैयार किया जा रहा है।
8	इन्दिरापुरम योजना के सड़क संख्या-11 पर नाले का निर्माण	मै0 सतीश कुमार	347/ F.C./EE Zone-6/16 17.02-16	225.82	21.02.16	20-1016		55	82.06	37	55	82.06	37	कार्य प्रगति पर
9	इन्दिरापुरम में विभिन्न सड़कों का सुदृढीकरण एवं अहिसा खण्ड-2 में नाली कलवर्ट तथा वैभव खण्ड में सेन्द्रल वर्ज का निर्माण	मै0 भोले बाबा कन्स0	13/ F.C./EE Zone-6/16 22.04.16	381.14	1.5.2016	31.01.17		85	285.15	74	85	285.15	74	कार्य प्रगति पर
10	इन्दिरापुरम योजना में नलकूप, यू0जी0आर0, पानी की टंकी एवं लाईन का वार्षिक रखरखाव	मै0 सुल्तानपुर विल्डर एण्ड सप्लायर्स प्रा0लि0	82/ F.C./EE Zone-6/16 08.06.16	87.4	18.04.16	17.04.17		95	78.92	90	95	78.92	90	कार्य प्रगति पर
11	इन्दिरापुरम योजना में सड़कों की सफाई एवं कूड़ा उठाने का कार्य (पार्ट-ए)	मै0 वृदान्त कन्स0 कं0	83/ F.C./EE Zone-6/16 08.06.16	99.26	1.5.2016	30.04.17		90	66.80	67.29	90	68.80	67.29	कार्य प्रगति पर
12	इन्दिरापुरम योजना में अहिसा खण्ड, नीति खण्ड, वैभव खण्ड व शक्ति खण्ड में सफाई व कूड़ा उठाने का कार्य	मै0 फ्लोरिडा मैनेजमेन्ट प्रा0लि0	104/ F.C./EE Zone-6/16 29.06.16	154.38	1.5.2016	30.04.17		90	68.71	45	90	108.23	70	कार्य प्रगति पर
13	इन्दिरापुरम योजना में सीवर का वार्षिक रखरखाव का कार्य	मै0 सौरव एसोसिएट्स	51/ F.C./EE Zone-6/16 13.05.16	43.57	18.04.16	17.04.17		75	19.12	44	75	28.77	66	कार्य प्रगति पर
14	कौशाम्बी योजना के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित सड़कों के मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य	मै0ए0के0 कन्स0	94/ F.C./EE Zone-6/16 24.06.16	82.87	6.6.2016	05.06.17		100	22.92	27.65	100	22.92	27.65	कार्य पूर्ण।
15	मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं एन0जी0टी0 के निदेशों के क्रम में साइनेज बोर्ड लगाने का कार्य	मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज	124/ F.C./EE Zone-6/16 22.07.16	6.04	2.6.2016	01.07.16		100			100			कार्य पूर्ण अन्तिम भुगतान शेष

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि / सम्पावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	रु० लाख में	% में	% में	रु० लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	इन्दिरापुरम योजना स्थित ज्ञान खण्ड-3 में भूखण्ड संख्या-1 से 83 तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य	मै० ए०एस० बिल्डर्स	108/ F.C./EE Zone-6/16 06.07.16	71.37	11.7.2016	10.01.17		80	49.94	69.55	80	49.94	69.55	कार्य प्रगति पर
17	कौशाम्बी योजना में डाबर तिराहे से महाराजपुर वार्डर को जाने वाले मुख्य मार्ग पर लो-हाईट वैरियर लगाने का कार्य।	मै० राज एस०	208/ F.C./EE Zone-6/16 22-09.16	26.98	11.8.2016	10.09.16		100	11.49		100	11.49	42	कार्य पूर्ण
18	इन्दिरापुरम योजना में ज्ञान खण्ड -4 में यू०जी०आर० की वाउण्ड्री वाल का निर्माण व रंगाई पुताई का कार्य	मै० दीपक कन्स०	201/ F.C./EE Zone-6/16 16-09.16	16.38										स्थल परिवर्तन हेतु
19	इन्दिरापुरम योजना में एन.एच.-24 के पास स्थित यू.जी.आर. के चारों तरफ वाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं रंगाई पुताई का कार्य	मै० राज एस०	209/ F.C./EE Zone-6/16 22-09.16	24.37	1.10.2016	31.12.16		70	8.96	36	70	8.96	36	कार्य प्रगति पर
20	वैशाली योजना के सै०-4 स्थित मंदाकिनी व अलकनंदा टावर में बेसमेन्ट व जीने की मरम्मत का कार्य।	मै० शमशाद अली	194/ F.C./EE Zone-6/16 14-09.16	5.49	16.09.16	15.10.16		40			60			कार्य प्रगति पर
21	इन्दिरापुरम योजना के विभिन्न स्थानों पर स्थित रेन वाटर हारवेस्टिंग पद्धतियों का अनुबन्ध का कार्य	मै० बालाजी एस०	236/ F.C./EE Zone-6/16 16.11.16	1.49	18.11.16	17.12.16		100			100			कार्य पूर्ण
22	इन्दिरापुरम योजना के शक्ति खण्ड-3 में सड़कों व नालियों की मरम्मत का कार्य	मै० लाल चंद एण्ड कं०	231/ F.C./EE Zone-6/16 18.10.16	97.77	20.10.16	19.07.17		10			15			मा० एन०जी०टी० के निर्देशों के अनुपालन में कार्य बन्द करा दिया गया था। पुनः कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
23	इन्दिरापुरम योजना में मकनपुर गांव का अवशेष विकास कार्य	मै० सतीश कुमार	285/ F.C./EE Zone-6/17 03.01.17	158.26	3.1.2017	02.01.18	-	-	-	-	-	-	-	कार्य प्रगति पर

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि / सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	रु० लाख में	% में	% में	रु० लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	इन्दिरापुरम योजना के ज्ञान खण्ड, न्याय खण्ड व अमय खण्ड में नाली सफाई का कार्य	मै०एम०एस० बिल्डर्स	281/ F.C./EE Zone-6/16 28.12.16	31.42	2.1.2017	01.06.17		50	8.21	26	50	8.21	26	कार्य प्रगति पर
25	इन्दिरापुरम योजना के ज्ञानखण्ड-3 में सी.सी. रोड व नाली का निर्माण कार्य	मै० कुमार बिल्डर्स		48.52										अनुबन्ध की प्रक्रिया में
26	वैशाली योजना में सै० 9 जज कालोनी में यू०जी०आर० के निकट एप्रोच रोड का निर्माण कार्य	मै० वी०आर० एण्ड कं०		73.84	3.1.2017	02.07.17								अनुबन्ध की प्रक्रिया में आचार संहिता के अनुपालन में कार्य प्रारम्भ न करने हेतु निर्देश दिये गये।
27	इन्दिरापुरम योजना के नीति खण्ड, शक्ति खण्ड, वैभव खण्ड में नाली सफाई का कार्य	मै० शिव कन्स०	302/ F.C./EE Zone-6/17 07.02.17	52.55	2.1.2017	01.05.17		30			35			कार्य प्रगति पर
28	इन्दिरापुरम योजना के साईकिल ट्रैक पर साईकिल स्टेण्ड लगाने का निर्माण कार्य	मै० ग्रेस कन्स०	263/ F.C./EE Zone-6/16 09.12.16	7.47	18.12.16	17.02.17								स्थल चयनित नहीं हुआ।
29	कौशाम्बी योजना में गंगोत्री टावर में सुरक्षा गार्डों की आपूर्ति	मै० लेपर्द गार्ड सिक्वोरिटी		4.39										अनुबंध की प्रक्रिया में।
30	इन्दिरापुरम योजना के अहिंसा खण्ड-2 में बाह्य सीवर लाईन बिछाने हेतु डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य।	मै० मिनमेक कन्स० प्रा० लि०	334/ F.C./EE Zone-6/17 16.03.17	10.25	06.04.17	05.06.17								कार्य प्रगति पर है।
31	इन्दिरापुरम योजना के अहिंसा खण्ड-2 व इन्दिरापुरम विस्तार में गंगाजल की आपूर्ति हेतु डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य।	मै० मिनमेक कन्स० प्रा० लि०	333/ F.C./EE Zone-6/17 16.03.17	10.00	06.04.17	05.06.17								कार्य प्रगति पर है।
32	इन्दिरापुरम विस्तार योजना में कनावनी गांव में पानी की निकासी हेतु कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति।	मै० सानवी कन्सल्टेन्ट सर्विसेज	343/ F.C./EE Zone-6/17 10.02.16	4.72	15.02.16	14.04.16	31.05.17	60			90			कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि / सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								वित्तीय		वित्तीय		वित्तीय		
								भौतिक % में	रु0 लाख में	भौतिक % में	रु0 लाख में	भौतिक % में	रु0 लाख में	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
33	वैशाली योजना के अलकनन्दा व मंदाकिनी टॉवर में फायर फाइटिंग के कार्य हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य।	मै0 अभिकर्म	344/ F.C./EE Zone-6/17 30.03.17	1.21										अनुबंध की प्रक्रिया में।
	कुल योग			13481.00								2544.84		



**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण**  
**निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या**

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम: - 7

अ) योजनागत

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	रु० लाख में		% में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>वित्तीय वर्ष-2009-10 एवं इससे पूर्व के कार्य</b>														
1	राजेन्द्र नगर सै० 2 में 560 ई.डब्लू एस बहुमंजिले भवनों का निर्माण कार्य	मैसर्स नरेश अग्रवाल कन्स० प्रा०लि०	401/एफ.सी. /ई०ई०-4 दि० 22.10.08	1655.68	08.10.08	07.08.09	31.12.14	98.00	1599.00	97.00	98.00	1599.00	97.00	भवनों में स्ट्रक्चर सम्बन्धित कार्य पूर्ण हो रहे हैं फिन्सिंग सम्बन्धित कार्य प्रगति में है। वर्तमान में मा० उच्च न्यायालय द्वारा ई०डब्लूएस० भवनों हेतु पृथक एप्रोच मार्ग के परिप्रेक्ष्य में पारित स्थगन आदेश के कारण कार्य प्रगति बन्द है।
<b>वित्तीय वर्ष-2010-11</b>														
2	राजेन्द्र नगर सै० 2 में 560 ई.डब्लू एस बहुमंजिले भवनों का अवशेष निर्माण कार्य	मैसर्स नरेश अग्रवाल कन्स० प्रा०लि०	262/एफ.सी. /ई०ई०-7/11 दि० 16.01.12	162.93	19.12.11	18.09.12	18.09.13 31.03.15	65.00	100.00	62.00	74.00	119.34	73.24	कार्य प्रगति पर है। समयवृद्धि दिनांक 31.05.14 तक स्वीकृत है। परन्तु वर्तमान में मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के क्रम में कार्य प्रगति बाधित है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	रु० लाख में		% में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	राजेन्द्र नगर योजना सै० 2 में 560 ई.डब्लू एस बहुमंजिले भवनों में लिफ्ट लगाने का निर्माण कार्य	मैसर्स जॉनसन लिफ्ट प्रा० लि०	48/एफ.सी. /ई०ई०-7/11 दि० 01.01.11	112.5	16.06.11	13.10.11			0.00			0.00		भवन निर्माण कार्य में लिफ्टवेल एवं मशीनरूम निर्माण पूर्ण होते ही सम्बन्धित एजेन्सी को कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के क्रम में कार्य बाधित है।
<b>वित्तीय वर्ष-2011-12</b>														
4	राजेन्द्र नगर सै० 2 में निर्माणाधीन बहुमंजिले एच.आई.जी. व एम.आई.जी एवं ईडब्लू एस भवनों में फायर फाईटिंग सिस्टम लगाये जाने का कार्य	मैसर्स साई फायर एपलाडेन्सेज प्रा० लि०	115/एफ.सी. /ई०ई०-7/11 दि० 01.10.11	124.77	10.10.11	09.04.12	15.03.13 30.11.14	60.00	52.15	51.00	70.00	84.46	67.79	योजनान्तर्गत उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के आवंटियों द्वारा ई०डब्लू०एस० भवनों हेतु पृथक एप्रोचमार्ग हेतु दायर वाद में स्थगन आदेश पारित होने के कारण कार्य प्रगति वर्तमान में बाधित है।
<b>वित्तीय वर्ष-2013-14</b>														
5	राजेन्द्र नगर सै० 2 में निर्माणाधीन 560 ई०डब्लू०एस० भवनों में अवशेष निर्माण कार्य।	मैसर्स नरेश अग्रवाल कन्स० प्रा० लि०	719/एफ.सी. /ई०ई०-7/13 दि० 16.12.13	105.83	18.11.13	07.05.14	30.06.15	40	42.8	40	50	42.8	40	योजनान्तर्गत उच्च आयवर्ग एवं मध्यम आयवर्ग के आवंटियों द्वारा ई०डब्लू०एस० भवनों हेतु पृथक एप्रोचमार्ग हेतु दायर वाद में स्थगन आदेश पारित होने के कारण कार्य प्रगति वर्तमान में बाधित है।
<b>वित्तीय वर्ष 2014-15</b>														

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	रु० लाख में		% में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	राजेन्द्र नगर योजना सेक्टर-2 में 560 ई०डब्ल्यूएस० बहुमंजिले भवनों में लिफ्ट लगाने का निर्माण कार्य।	मै० जॉनसन लिफ्ट प्रा० लि०	48/एफ.सी. /ई०ई०-7/11 दि० 01.01.11	112.5	16.06.11	13.10.11								भवन निर्माण कार्य में लिफ्टवेल एवं मशीनरूम निर्माणपूर्ण होते ही सम्बन्धित एजेन्सी को कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगत आदेश पारित होने के क्रम में कार्य बाधित है।
<b>वित्तीय वर्ष 2016-17</b>														
7.	बृज विहार योजना ब्लॉक सी० में भूखण्ड सं०-45/3 से 45/10 के पास विकास कार्य।	मै० अमित बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स।	अनुबन्ध सं० 297/एफ०सी०/ई०ई० जोन-7/16 दिनांक 09.01.2017	18.18	19.12.16	18.04.17	-	50%	7.93	44%	95%	14.45	80%	कार्य प्रगति पर है।
	कुल योग			2292.39								1860.05		

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण**  
**निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या**

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम:- 8

**अ) योजनागत**

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									₹ लाख में	% में		₹ लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वित्तीय वर्ष-2009-10 एवं इससे पूर्व के कार्य														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष-2010-11														
वित्तीय वर्ष-2011-12 एवं इससे पूर्व के कार्य														
वित्तीय वर्ष-2013-14 एवं इससे पूर्व के कार्य														
1	इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना में 512 ई0डब्ल्यूएस0 भवनों का निर्माण कार्य एवं आन्तरिक विकास कार्य। पार्ट-ए	मै0 अवन्तिका कान्स्ट्रै0 (इं0) लि0	777/एफ0सी0/ई0ई0-8/14 दिनोंक 05.03.2014	2041.00	16.01.14	15.07.15	31.01.17	91	1728.68	84.70	92	1728.68	84.70	कार्य प्रगति में है।
2	इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना में 512 ई0डब्ल्यूएस0 भवनों का निर्माण कार्य। पार्ट-बी	मै0 अवन्तिका कान्स्ट्रै0 (इं0) लि0	776/एफ0सी0/ई0ई0-8/14 दिनोंक 05.03.2014	1863.21	16.01.14	15.07.15	31.01.17	73	1232.20	66.13	78	1232.20	66.13	कार्य प्रगति में है।
वित्तीय वर्ष-2014-15 एवं इससे पूर्व के कार्य														
3	इन्द्रप्रस्थ योजना के सेक्टर-एच में सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	मै0 राज कन्स0	1076/एफ0सी0/ई0ई0-8/15 दिनोंक 25.03.2015	235.77	01.04.15	31.12.15	30.06.16	85	190.11	80.63	100	235.77	100.00	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।
4	चिकम्बरपुर के व्यवसायिक केन्द्र में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य।	मै0 मनोज कुमार कन्स0	29/एफ0सी0/ई0ई0-8/15 दिनोंक 16.05.2015	30.01	23.03.15	22.09.15		97	7.07	23.56	100	7.07	23.56	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान शेष।
5	इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना के पाकेट-डी में स्टील्ट + 12 मंजिले भवनों का निर्माण कार्य (भाग-ए)	मै0 एस0एस0कन्स0 कम्पनी	110/एफ0सी0/ई0ई0-8/15 दिनोंक 18.08.2015	2563.33	05.09.15	04.03.18					0		0.00	भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
6	इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना के पाकेट-डी में स्टील्ट + 12 मंजिले भवनों का निर्माण कार्य (भाग-बी)	मै0 एस0एस0कन्स0 कम्पनी	112/एफ0सी0/ई0ई0-8/15 दिनोंक 18.08.2015	4165.43	05.09.15	04.03.18		34	1353.19	32.49	36	1353.19	32.49	कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									₹0 लाख में	% में		₹0 लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना के पाकेट-डी में स्टील्ट + 12 मजिले भवनों का निर्माण कार्य (भाग-सी)	मै0 एस0एस0कन्स0 कम्पनी	111/एफ0सी0/ई0ई0-8/15 दिनोंक 18.08.2015	5126.68	05.09.15	04.03.18		23	1097.17	21.40	25	1097.17	21.40	कार्य प्रगति पर है।
8	इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना के पाकेट-डी के भूखण्ड सं0-जीएच-5बी पर निम्न मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग हेतु बहुमजिले (एस+10 मजिले) 160 भवनों का निर्माण कार्य।	मै0 सुनील गर्ग एण्ड कम्पनी	174/एफ0सी0/ई0ई0-8/15 दिनोंक 01.10.2015	2250.73	20.10.15	19.04.18		39	847.55	37.66	41	847.55	37.66	कार्य प्रगति पर है।
9	श्रीपुरा पेट्रोल पम्प से 24 मी0 चौड़ी सड़क तक अवशेष नाले का निर्माण कार्य।	मै0 प्रशान्त बिल्डर्स	107/एफ0सी0/ई0ई0-8/15 दिनोंक 18.08.2015	222.13	01.09.15	29.02.16		94	132.47	59.64	100	181.01	81.49	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान शेष।
10	ग्राम श्रीपुरा में शमशान घाट का जीर्णोद्धार एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	मै0 लाल चन्द एण्ड कं0	74/एफ0सी0/ई0ई0-8/15 दिनोंक 23.07.2015	109.65	25.06.15	24.12.15	30.06.16	98	93.04	84.85	100	109.65	100.00	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।
<b>वित्तीय वर्ष-2015-16 एवं इससे पूर्व के कार्य</b>														
11	कोयल एन्क्लेव योजना में भूखण्ड संख्या 11 एवं 12 पर समाजवादी योजना के अधीन बहुमजिले भवनों का निर्माण कार्य।	मै0 श्री अविन्तका कान्ट्रेक्टर (इं0) लि0	114/एफ0सी0/ई0ई0-8/16 दिनोंक 12.07.16	6676.63	15.03.16	14.09.18		16	674.34	10.10	17	981.46	14.70	कार्य प्रगति पर है।
12	समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत कोयल एन्क्लेव योजना के भूखण्ड संख्या- जी0एच0-9 पर बहुमजिले भवनों का निर्माण कार्य।	मै0 आनन्द बिल्डटेक प्रा0 लि0	214/एफ0सी0/ई0ई0-8/16 दिनोंक 28.09.16	4038.49	15.07.16	14.01.18		8	285.24	7.06	12	436.95	10.82	कार्य प्रगति पर है।
13	समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत कोयल एन्क्लेव योजना के भूखण्ड संख्या- जी0एच0-10 पर बहुमजिले भवनों का निर्माण कार्य।	मै0 के0वी0पी0एल0 इन्फ्रा0 प्रा0 लि0	240/एफ0सी0/ई0ई0-8/16 दिनोंक 16.11.16	4147.51	15.07.16	14.01.18		9	228.11	5.50	12	405.23	9.77	कार्य प्रगति पर है।
14	कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	मै0 सतीश कुमार	196/एफ0सी0/ई0ई0-8/16 दिनोंक 18.09.2016	130.77	15.08.16	14.08.17		20		0.00	32	37.93	29.01	कार्य प्रगति पर है।
15	कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना में अवशेष बाउण्ड्रीवाल एवं नाले का निर्माण कार्य।	मै0 मनोज कुमार कन्स0	195/एफ0सी0/ई0ई0-8/16 दिनोंक 18.09.2016	155.49	01.08.16	30.04.17		32	30.87	19.85	33	30.87	19.85	कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की घनांक (रु0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									रु0 लाख में	% में		रु0 लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	तुलसी निकेतन आवासीय योजना में दिल्ली बोर्डर के साथ रिटेनिंग वाल एवं पार्को की बारण्डीवाल की मरम्मत का कार्य।	मै0 माँ लक्ष्मी	213/एफ0सी0/ई0ई0-8/ 16 दिनोंक 28.09.2016	21.49	01.08.16	31.10.16		75	7.55	35.13	100	7.55	35.13	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान शेष।
17	इन्द्रप्रस्थ योजना में निर्माणाधीन 1024 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों हेतु सीवर लाईन डालने का कार्य।	मै0 दीपांशी कन्सं0 कं0	133/एफ0सी0/ई0ई0-8/ 16 दिनोंक 25.07.2016	47.44	25.06.16	24.10.16	31.01.17	72	31.56	66.53	73	31.56	66.53	कार्य प्रगति पर है।
18	तुलसी निकेतन आवासीय योजना से वजीराबाद रोड होते हुए शिव मंदिर मोड तक आन्तरिक सीवर लाईन तथा मैन सीवर लाईन एवं मन हॉल की सफाई का कार्य।	मै0 माँ लक्ष्मी	345/एफ0सी0/ई0ई0-8/ 17 दिनोंक 31.03.2017	19.69	20.10.16	19.01.17				0.00	30		0.00	कार्य प्रगति पर है।
19	इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना में नाली, सड़क एवं सीवर लाईन डालने का कार्य।	मै0 वृन्दा कन्सं0 कं0		15.93	29.12.16	28.03.17				0.00	10		0.00	कार्य प्रगति पर है।
20	टिलाशहबाजपुर लोनी गाजियाबाद में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य (पार्ट-ए)	मै0 डी0ए0पी0एल0 एसोसिएट्स		59.12	04.01.2017	03.07.2017				0.00			0.00	अनुबन्ध की प्रक्रिया में।
21	टिलाशहबाजपुर लोनी गाजियाबाद में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य (पार्ट-बी)	मै0 मलिक एसोसिएट्स		62.61	04.01.2017	03.07.2017				0.00			0.00	अनुबन्ध की प्रक्रिया में।
			कुल योग	33983.11								8723.84		

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण**  
**निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या**

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम: - विद्युत-प्रथम(टी0एच0ए0)

अ) योजनागत

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्थीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	₹0 लाख में	% में	% में	₹0 लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>वित्तीय वर्ष-2009-10 एवं इससे पूर्व के कार्य</b>														
1	कोयल एन्कलेव के लिये 33 केवी लाईन का निर्माण कार्य, 33/11 केवी सबस्टेशन का कार्य। (पार्ट-ए)	मौ0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी	656/FC/EEE/09 Dt. 21.04.09	1205.70	27.02.09	26.11.09	31.03.16	81%	978.72	81%	81%	978.72	81%	तत्पय भूमि का कब्जा न मिलने के कारण कार्य न हो सका। आपूर्तित सामग्री का प्रयोग नवीन प्रस्तावित योजनाओं में किया जा रहा है।
2	कोयल एन्कलेव योजना में 11 केवी फीडर एल.टी. सबस्टेशन एल.टी. लाईन नेटवर्क एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	मौ0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी	657/FC/EEE/09 Dt. 21.04.09	1050.50	27.02.-09	26.11.09	31.03.16	59%	613.04	58%	59%	613.00	58%	
<b>वित्तीय वर्ष-2010-11</b>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>वित्तीय वर्ष-2011-12</b>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>वित्तीय वर्ष-2012-13</b>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>वित्तीय वर्ष-2013-14</b>														
<b>वित्तीय वर्ष-2014-15</b>														
3	टीला 132 केवी सबस्टेशन से कोयल एन्कलेव योजना तक 33 केवी लाईन शिफ्टिंग एवं नयी लाईन बनाने का कार्य।	मौ0 राज कन्स0 कं0	969/FC/EEE/14 Dt. 20.11.2014	75.13	22.11.13	21.03.15	<u>21.05.15</u> 15.10.15	100%	57.38	76%	100%	57.38	76%	कार्य पूर्ण। यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तान्तरण की प्रक्रिया में।
<b>वित्तीय वर्ष-2015-16</b>														
4	गाजियाबाद लोनी मार्ग पर इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना के पॉकेट-बी में 1024 ई. डब्ल्यू.एस. भवनों का वाहय विद्युतीकरण का कार्य।	मौ0 अर्जुनवंश इन्फ्रा प्रा0लि0	254/FC/EEE/15 Dt.21.12.2015	50.91	01.01.16	30.04.16	--	90%	10.00	20%	100%	10.00	20%	कार्य पूर्ण।

5	इन्द्रप्रस्थ योजना के ब्लॉक बी0सी0डी0 जावली रोड तथा संबंधित पार्कों की प्रकाश व्यवस्था को रिपेयर करने एवं वार्षिक अनुरक्षण व संचालन का कार्य।	मै0 शर्मा इलै0 वर्क्स	231/FC/EEE/15 Dt.19.11.15	3.98	04.09.15	03.09.16	--	100%	3.62	90%	100%	3.62	90%	कार्य पूर्ण।
<b>वित्तीय वर्ष-2016-17</b>														
6	कौशाम्बी योजना के गेगोत्री टावर में लिफ्ट लगाने का कार्य। (पार्ट-डी)	मै0 ओमेगा एलीवेटर्स	119/FC/EEE/16 Dt. 19.07.16	110.88	09.03.16	08.12.16			88.70	80%		88.70	80%	कार्य प्रगति पर।
7	इन्दिरापुरम योजना में मल्टी स्पोर्ट ग्राउन्ड में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	मै0 विशाल इलै0	191/FC/EEE/16 Dt. 12.09.16	33.52	20.07.16	19.10.16	--	95%	30.85	92%	95%	30.85	92%	कार्य पूर्ण। विचलन स्वीकृति की प्रक्रिया में।
8	वैशाली योजना में सै0 3 स्थित छाया पब्लिक स्कूल स्थित से ट्रांसफार्मर शिफ्ट किये जाने का कार्य।	मै0 राज कन्स0 कं0	203/FC/EEE/16 Dt. 20.09.16	5.20	21.07.16	20.08.16		--	--	--	100%			कार्य पूर्ण। हस्तांतरण की प्रक्रिया में।
9	इन्दिरापुरम योजना में मल्टी स्पोर्ट ग्राउन्ड के उपर गुजर रही 33 केवी0 विद्युत लाईन की शिफ्टिंग का कार्य।	मै0 दीपाशी कन्स0 कं0	134/FC/EEE/16 Dt. 25.07.16	25.62	28.07.16	27.09.16	--	100%	19.99	78%	100%	19.99	78%	कार्य पूर्ण/अन्तिम स्वीकृति की प्रक्रिया में।
10	वैशाली योजना में सै0 3 में जी0डी0ए0 द्वारा निर्मित 145 प्लेटफार्मों के वाहय विद्युतीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	मै0 अर्जुनवंश इन्फ्रा प्रा0लि0	141/FC/EEE (THA)/16 Dt. 10.08.16	3.77	12.08.16	11.09.16	--	100%	2.99	79%	100%	2.99	79%	कार्य पूर्ण/अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया में।
11	कौशाम्बी योजना के सैक्टर 14 के अन्तर्गत अतिक्रमण हटायें जाने पर वाहय विद्युतीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	मै0 अर्जुनवंश इन्फ्रा प्रा0लि0	142/FC/EEE (THA)/16 Dt. 10.08.16	3.67	12.08.16	11.09.16	--	100%	--	--	100%			कार्य पूर्ण/अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया में।
12	इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना में 1024 ई. डबल्यू.एस भवनों के विद्युत कनेक्शन हेतु कैंबिल लेईंग व बसबार पैनल लगाने का कार्य।	मै0 आरुशि कन्स0 कं0	143/FC/EEE (THA)/16 Dt. 10.08.16	14.49	12.08.16	11.10.16	31.01.17	--	--	--	70%	6.65	45.87%	कार्य प्रगति पर विचलन स्वीकृति की प्रक्रिया में।
13	मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउन्ड के टेनिस कॉर्ट एवं स्कोटिंग कॉर्ट की प्रकाश व्यवस्था के संबंध में।	मै0 कैपिटल कन्स0	--	7.86	30.12.16	28.02.17	--	--	--	--				कार्य प्रगति पर। पत्रावली अनुबंध की प्रक्रिया में।
14	इन्द्रप्रस्थ योजना के ब्लॉक-बी, ब्लॉक-सी, ब्लॉक-डी, जावली रोड तथा संबंधित पार्कों की प्रकाश व्यवस्था को रिपेयर करने एवं वार्षिक अनुरक्षण व संचालन का कार्य।	मै0 शर्मा इलै0 वर्क्स	--	1.94	30.12.16	29.12.17	--	--	--	--				कार्य प्रगति पर। पत्रावली अनुबंध की प्रक्रिया में।
15	तुलसी निकेतन योजना के मार्ग प्रकाश व्यवस्था के वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य।	मै0 विपुल इन्टरप्राईजेज	--	1.86	3.11.16	2.11.17	--	--	--	--				कार्य प्रगति पर। पत्रावली अनुबंध की प्रक्रिया में।
<b>कुल योग</b>				<b>2595.03</b>								<b>1811.90</b>		



**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण**  
**निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या**

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम: - विद्युत (जी0एम0पी0)

**अ) योजनागत**

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की घनांक (रु0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	रु0 लाख में	% में	% में	रु0 लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>वित्तीय वर्ष-2009-10 एवं इससे पूर्व के कार्य</b>														
1	मधुवन-बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33के0वी0 एस0/एस0 नं0 2 व 3 के अधीन वाह्य विद्युतीकरण कार्य।	मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी	763/FC/EE-E/09 Dt. 9.11.09	1354.23	11.11.09	10.08.10	31-12-14	85%	1136.95	84%	85%	1136.95	84%	मधुवन योजना में सी पॉकेट के कुछ भाग में ट्रेंच का निर्माण हो गया है, जिसमें स्ट्रीट लाईट केबिल डालने का कार्य एवं मार्गों पर पोल लगाने का कार्य कराया जा रहा है। आपूर्ति सामग्री का प्रयोग अन्य योजना में भी किया जा रहा है।
2	मधुवन-बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33के0वी0 एस0/एस0 नं0 1 के अधीन वाह्य विद्युतीकरण कार्य।	मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी	768/FC/EE-E/09 Dt. 9.11.09	1091.90	11.11.09	10.08.10	31-05-14	90%	985.03	90%	90%	985.03	90%	उक्त अनुबन्ध से 33/11 केवी उपकेन्द्र का निर्माण कोयल एन्कलेव योजना में कराया जा रहा है। अवशेष वाह्य विद्युतीकरण का कार्य सी-पॉकेट में मार्ग निर्मित होने के उपरान्त कराया जायेगा। आपूर्ति सामग्री का प्रयोग अन्य योजना में भी किया जा रहा है।
3	मधुवन-बापूधाम योजना में बल्फ लोड हेतु 33के.वी. केबिलिंग एवं पैनल्स की आपूर्ति एवं सस्थापना का कार्य।	मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी	769/FC/EE-E/09 Dt. 9.11.09	2462.09	11.11.09	18.08.10	31.12.14	98%	2414.55	98%	98%	2414.55	98%	मधुवन योजना में ट्रेंच का निर्माण न होने के कारण स्थापना का कार्य लम्बित है। आपूर्ति सामग्री का प्रयोग अन्य योजना में भी किया जा रहा है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	रु0 लाख में		% में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	मधुवन-बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33के0वी0 एस0/एस0 नं0 7 के अधीन वाह्य विद्युतीकरण कार्य।	मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी	762/FC/EE-E/09 Dt. 9.11.09	2304.40	11.11.09	10.08.10	31-12-14	87%	2015.13	87%	87%	2015.13	87%	विद्युत उपकेन्द्र विद्युत विभाग को हस्तान्तरित एवं पॉकेट ई में विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर
5	मधुवन-बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33के0वी0 एस0/एस0 नं0 5 के अधीन वाह्य विद्युतीकरण कार्य	मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी	761/FC/EE-E/09 Dt. 9.11.09	669.62	11.11.09	10.08.10	31.01.14	95%	639.24	95%	95%	639.24	95%	उक्त अनुबन्ध से योजना में उपकेन्द्र के भवन का निर्माण कराया गया है। उक्त अनुबन्ध से 33/11 केवी विद्युत संयंत्रों की स्थापना का कार्य राजनगर एक्स0 योजना में स्थानान्तरित किया गया है। आपूर्ति सामग्री का प्रयोग अन्य योजना में भी किया जा रहा है।
6	मधुवन-बापूधाम योजना के 08नग 33के0वी0 विद्युत एस0/एस0 का निर्माण कार्य।	मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी	764/FC/EE-E/09 Dt. 9.11.09	2913.24	11.11.09	10.08.10	31.05.14	80%	2250.50	77%	80%	2250.50	77%	उक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत 07 विद्युत उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया है(एफ-08 नम्बर, ई-07 नम्बर, एप्रोच रोड-5 एवं 1, राजेन्द्रनगर-6 नम्बर तथा स्वर्णजयन्तीपुरम-07 नम्बर)। 01 नग विद्युत उपकेन्द्र राजनगर एक्स0 में स्थानान्तरित किया गया है, जिसमें भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।
7	मधुवन-बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33के0वी0 एस0/एस0 नं0 6 के अधीन वाह्य विद्युतीकरण कार्य।	मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी	767/FC/EE-E/09 Dt. 9.11.09	1737.75	11.11.09	10.08.10	31-12-14	88%	1511.60	87%	88%	1511.60	87%	उक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत 33/11 केवी उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर विद्युत विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिससे वर्तमान में योजना में विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									रु० लाख में	% में		रु० लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	मधुवन-बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33के0वी0 एस0/एस0 नं0 8 के अधीन वाह्य विद्युतीकरण कार्य।	मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी	766/FC/EE-E/09 Dt. 9.11.09	2131.59	10.11.09	10.08.10	31-01-14	88%	1680.34 3.67	83%	88%	1680.34	83%	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र विद्युत विभाग हस्तान्तरित/पॉकेट-एफ के भूखण्डों हेतु कार्य प्रगति पर है। पॉकेट-एफ के चार मंजिले बहुखण्डीय भवन को विद्युत आपूर्ति कार्य लगभग पूर्ण हैं शेष कार्य प्रगति पर, आवंटियों को विद्युत कनेक्शन मिल रहे हे।
9	मधुवन-बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33के0वी0 एस0/एस0 नं0 4 के अधीन वाह्य विद्युतीकरण कार्य।	मै0 एन0के0जी0 इन्फ्रा0लि0	771/FC/EE-E/09 Dt. 9.11.09	2122.03	10.11.09	9.05.11	31.12.14	84%	1786.01	84%	84%	1786.01	84%	मधुवन बापूधामयोजना के ब्लॉक बी में विद्युतीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। एल0आई0जी0/ई0डब्लू0एस0 भवनों में दो नग ट्रांसफार्मर उर्जीकृत कर दिये गये हैं।
वित्तीय वर्ष-2010-11														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वित्तीय वर्ष-2011-12														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वित्तीय वर्ष-2012-13														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वित्तीय वर्ष-2013-14														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वित्तीय वर्ष-2014-15														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वित्तीय वर्ष-2015-16														
10	बेगमाबाद, बुढाना, संजयपुरी में चार मंजिले 288 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का वाह्य विद्युतीकरण का कार्य।	मै0 राजेश्वर बिल्डर्स	14/FC/EE/15 Dt. 20.08.2015	64.26	24.08.2015	23.12.2015	31.10.2016	100%	53.42	83%	100%	53.42	83%	कार्य पूर्ण यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तगन की प्रक्रिया में।
11	मधुवन बापूधाम योजना के पॉकेट सी के निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग-4 के अन्दर वाह्य विद्युतीकरण एवं अग्नि सुरक्षा सम्बन्धित कार्य।	मै0 एकता इलैक्ट्रीकल	108/FC/EE-E/15 Dt. 18-08-2015	1247.45	25.07.15	24.04.16	30.06.2017	80%	966.51	77%	85%	966.51	77%	कार्य प्रगति पर

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									₹ लाख में	% में		₹ लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	मधुवन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट सी में निर्माणाधीन युप हाउसिंग जी0एच0-3 व जी0एच0-4 में लिफ्ट लगाने का कार्य	मै0 ओमेगा एलीवेटर्स	304/FC/EE-E/16 Dt. 12.01.2016	873.80	07.11.2015	06.11.2016	-	80%	699.00	80%	60%	699	80%	माह सितम्बर-2017 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।
13	मधुवन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट ई0 एवं एफ0 तथा एप्रोच रोड पर लगी लाईटों के वार्षिक अनुरक्षण व संचालन का कार्य।	मै0 पैसीफिक इंजी0	05/FC/EE-E/16 Dt. 06.04.2016	12.14	13.01.2016	12.01.2017	-	100%	8.28	68%	100%	8.28	68%	कार्य पूर्ण।
14	मधुवन बापूधाम आवासीय योजना के ई0 पॉकेट में विद्युत स्टोर में रखी गयी विद्युत सामग्री की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन की आपूर्ति।	मै0 विनियोगा प्रोटेक्श युप रजि0	262/FC/EE-E/16 Dt. 09.12.2016	5.66	13.07.2016	12.07.2017	-	35%	0.00	0%	50%	0	0%	कार्य प्रगति पर।
15	आईडियल कॉलेज के बराबर में आपूर्ति विद्युत सामग्री की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन की आपूर्ति।	मै0 विनियोगा प्रोटेक्श युप रजि0	256/FC/EE-E/16 Dt. 01.12.2016	5.66	13.07.2016	12.07.2017	-	35%	0.00	0%	50%	0	0%	कार्य प्रगति पर।
16	मधुवन बापूधाम योजना के पॉकेट-एफ0 एवं डी0 में 05 नग (एफ-1, 3, 4, 5 एवं डी-13) नलकूपों के वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य	मै0 राज कन्स0	-	20.34	01.10.2016	30.09.2017	-	40%	0.00	0%	50%	0	0%	अनुबन्ध की प्रक्रिया में/कार्य प्रगति पर
17	मधुवन बापूधाम योजना के पॉकेट-ई0 एवं बी0 में 05 नग (ई-6, 7, 9, 10 एवं बी-20) नलकूपों के वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य।	मै0 राज कन्स0	-	20.34	01.10.2016	30.09.2017	-	40%	0.00	0%	50%	0	0%	अनुबन्ध की प्रक्रिया में/कार्य प्रगति पर

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	रु० लाख में		% में	रु० लाख में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	प्रताप विहार योजना के अन्तर्गत 348 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के कॉमन एरिया, कोरीडोर/मन्टी आदि विद्युतीकरण का कार्य।	मै० दीपांशी कन्स० कम्पनी	198/FC/EE/16 Dt. 23.09.2016	27.46	23.09.2016	22.12.2016	-	-	0.00	0%	-	0.00	0%	वर्तमान में सिविल कार्य बन्द होने के कारण विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका था वर्तमान में कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दे दिये गये हैं।
19	मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट-सी व डी में स्थित 05 नलकूपों के संचालन/सुरक्षा हेतु पम्प ऑपरेटरर्स एवं गनमैन की आपूर्ति का कार्य।	मै० शगुन इन्टरप्राईजेज	192/FC/EE जोन परियोजना/16 Dt. 12.09.2016	13.06	25.04.2016	24.04.2017	-	-	0.00	0%	-	0.00	0%	कार्य प्रगति पर।
	<b>कुल योग</b>			19077.02					14466.22			16146.56		

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण**  
**निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या**

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम:- परियोजना

अ) योजनागत

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/उत्केदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अन्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									रु0 लाख में	% में		रु0 लाख में	% में	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1	..	..	..	0	..	..	..	..	..	..	..	0	..	..
	<b>कुल योग</b>			0.00								0.00		

## गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

योजनागत निर्माण एवं विकास कार्यों की वर्षवार प्रगति आख्या सम्बन्धी सार-पत्र

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 मार्च, 2017

जोन	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु० लाख में)	स्वीकृत/प्रस्तावित कार्यों की संख्या	पूर्ण हो चुके	वित्तीय प्रगति (रु० लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	श्री आशुतोष श्रीवास्तव	64705.41	12	2	49848.98
II	श्री विनय कुमार जैन	1485.08	3	0	73.84
III	श्री आर०एस० दिवाकर	1443.41	4	1	1314.55
परियोजना	श्री चक्रेश जैन	0.00	0	0	0.00
IV	श्री कप्तान सिंह	52825.10	35	4	30682.43
V	श्री राणा प्रताप सिंह	0.00	0	0	0.00
VI	श्री चक्रेश जैन	13481.00	33	8	2544.84
VII	श्री वी०के० सोनकर	2292.39	7	0	1860.05
VIII	श्री एस०एस० वर्मा	33983.11	21	5	8723.84
विद्युत-1 टी०एच०ए०	श्री राजीव सिंह	2595.03	15	8	1811.90
विद्युत-2 जी०एम०पी०	श्री भूदत्त शर्मा	19077.02	19	2	16146.56
	योग	130704.97	149	30	62250.59